

Herinrichting Lage Loswal: werkzaamheden in volle gang

Op 25 september jl. is het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van de Lage Loswal in Q4. Veiligheid rondom de Maas, een aaneengesloten riviernatuur en versterking van toerisme en recreatie in de stad én aan de Maas zijn uitgangspunten geweest voor de herontwikkeling van de Lage Loswal. Deze herinrichting hangt samen met de herontwikkeling van de wijk Q4.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Lage Loswal in volle gang. Allereerst is ter plekke het asfalt verwijderd. Vervolgens is de aannemer gestart met het aanbrengen van nieuwe damwandplanken. Het plaatsen van de damwanden veroorzaakt enige trillingen in de grond. Mogelijk heeft u deze gevoeld. De plaatsing van de damwanden is naar verwachting eind deze week afgerond. Daarna zal het grondwerk beginnen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is enige hinder voor de omgeving niet te voorkomen, maar samen met de aannemer zetten we ons in om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te treffen, zoals geluiddemping op het aggregaat.

We zullen u regelmatig informeren over de voortgang van de herinrichting. In het najaar van 2020 zal de Lage Loswal gereed zijn.